

Trezzo sull'Adda, 23 febbraio 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 03/2022 DEL 23.02.2022

APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO, PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI) – VIE DIVERSE

CIG: 86687964C3

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 595 del 19.10.2020 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Opere del Comune di Trezzo sull'Adda, mediante il quale si è disposto l'affidamento in house ad Ates S.r.l. dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione – vie diverse, in esito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14.10.2020;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 09/2020 dell'08.04.2021, con il quale venivano aggiudicati i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – vie diverse - a favore dell'impresa Elettrica System S.r.l. – con sede in Pessano con Bornago (Mi) alla via A. Pacinotti n. 35/37/39, P. IVA 04945750158 - verso corrispettivo di € 193.724,00 al netto del ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 51,569%, oltre Iva e oltre € 10.000,00 per oneri della sicurezza;

PRESO ATTO che il R.U.P., in data 08.08.2021, ha proceduto alla redazione dell'Atto di Sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi mediante il quale Elettrica System S.r.l. assume l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi definiti per la realizzazione dei lavori a corpo – ai quali verrà applicato lo sconto del 12,50% - stabiliti in € 65.002,12 oltre Iva e oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO che in data 10.12.2021 la società incaricata ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta Elettrica System S.r.l. a tutto il 19.10.2021 e più precisamente:

- lo stato d'avanzamento dei lavori finale a tutto il 19.10.2021, per un importo pari a € 109.639,40 oltre Iva;
- il certificato di pagamento per un importo dei lavori pari a € 109.639,40 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva;

ACQUISITO il Certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INPS 29926233 del 21.02.2022 con esito regolare;

CONSIDERATO il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore Lavori del 04.11.2021;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



DETERMINA

2

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato d'avanzamento lavori finale per i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda (MI) – vie diverse, e il relativo certificato di pagamento a tutto il 19.10.2021, presentati in data 10.12.2021, riconoscendo all'impresa Elettrica System S.r.l. il corrispettivo risultante di € 109.639,40 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00