

Trezzo sull'Adda, 13 aprile 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 06/2022 DEL 13.04.2022

APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI (MI)

CODICE CIG: 876103177D

CODICE CUP: E89J21003180005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 102/2021 del 18.05.2021 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cassina de' Pecchi (Mi) - mediante il criterio del minor prezzo (art. 95 D.lgs. 50/2016) espresso tramite massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 1.355.701,06 oltre Iva ed oltre € 22.045,25 per oneri di sicurezza, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 25/2021 del 25.06.2021 a Elettrobonatese S.r.l. - con sede a Bonate Sopra (Bg) in via Dei Biffi n. 1/A, P. IVA 02984020160 - la quale ha offerto lo sconto del 25,69% sull'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 09.08.2021;

DATO ATTO che in data 08.04.2022 la società affidataria ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti a tutto il 07.04.2022, e precisamente:

- lo stato di avanzamento lavori a tutto il 07.04.2022 per l'importo di € 422.719,16 oltre Iva, di cui € 2.058,48 per trattenute a garanzia, e così complessivamente di € 420.660,68 oltre Iva;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva DURC, con esito regolare;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 per lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cassina de' Pecchi (Mi) ed il relativo certificato di pagamento n. 1 a tutto il 07.04.2022, presentato in data 08.04.2022, riconoscendo a Elettrobonatese S.r.l. il corrispettivo risultante di € 420.660,68 oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00