

Trezzo sull'Adda, 10 agosto 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 32/2021 DEL 10.08.2021

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI) – VIE DIVERSE

CIG: 86687964C3

VISTO il verbale delle determinazioni n. 595 del 19.10.2020 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Opere del Comune di Trezzo sull'Adda, mediante il quale si è disposto l'affidamento in house ad Ates S.r.l. dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione – vie diverse, in esito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14.10.2020;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 09/2020 dell'08.04.2021, con il quale venivano aggiudicati i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – vie diverse - a favore dell'impresa Elettrica System S.r.l. – con sede in Pessano con Bornago (Mi) alla via A. Pacinotti n. 35/37/39, P. IVA 04945750158, verso corrispettivo di € 193.724,00 al netto del ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 51,569%, oltre Iva e oltre € 10.000,00 per oneri della sicurezza;

PRESO ATTO che il R.U.P., in data 08.08.2021, ha proceduto alla redazione dell'Atto di Sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi mediante il quale Elettrica System S.r.l. assume l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi definiti per la realizzazione dei lavori a corpo – ai quali verrà applicato lo sconto del 12,50% - stabiliti in € 65.002,12 oltre Iva e oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che in data 06.08.2021 la D.L. ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta Elettrica System S.r.l. a tutto il 16.07.2021, composta dai seguenti documenti:

- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16.07.2021;
- Libretto delle misure;
- Registro contabilità;

VISTO il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari a € 157.176,98 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva;

ACQUISITO il Certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL 26759781 del 24.06.2021 con esito regolare;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare il certificato di pagamento n. 1 a tutto il 16.07.2021 per i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – vie diverse, presentato in data 09.08.2021, riconoscendo all'impresa Elettrica System S.r.l. il corrispettivo risultante di € 157.176,98 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari