



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 08/2022 del 09.06.2022

1

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO SITA IN VIA ALEMANNI N. 10 NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI) – AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

CODICE CIG: 91171362A3

CODICE CUP: F19J21009500001

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 59/2022 del 18.03.2022 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanella;

CONSIDERATA la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui in oggetto, vista la difficile situazione internazionale di approvvigionamento, disponibilità e quotazione dei prezzi delle materie prime;

CONSIDERATO altresì che i ritardi non sono imputabili all'aggiudicatario;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla concessione di una proroga, necessaria al completamento dei lavori di riqualificazione della centrale termica della RSA sita in via Alemanni n. 10 nel Comune di Cusano Milanino (Mi);

DETERMINA

a) di autorizzazione a Ronchini RV Grandi Impianti S.r.l. – con sede a Faloppio (Co), via Campagna n. 96, P.I. 02651790137 – la **proroga di ultimazione dei lavori di 38 (trentotto) giorni**, fissando il nuovo termine per il completamento dell'intervento di riqualificazione della centrale termica a servizio della Casa di Riposo sita in via Alemanni n. 10 nel Comune di Cusano Milanino (Mi) al giorno **09.07.2022**;

b) qualora nel corso di detta proroga dovessero verificarsi ulteriori problematiche, si valuterà un ulteriore spostamento dei termini previsti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00